

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,400,000.00	5,400,000.00	439,038.64	2,160,579.22	2,599,617.86	0.00	2,599,617.86	2,800,382.14
01	0051			Construccion de Aceras y Contenes Margen Norte del M.			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,842,513.47	1,842,513.47	0.00	1,842,513.47	157,486.53
01	0052			AFINADO DE CALLES COMUNIDAD LUZ Y PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	64,600.00	275,400.00
01	0053			ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD SINAI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	309,838.64	0.00	309,838.64	0.00	309,838.64	30,161.36
01	0054			AFIRMADO DE CALLES COMUNIDAD SAN ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	64,600.00	253,465.75	318,065.75	0.00	318,065.75	21,934.25
01	0055			ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL NORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
01	0056			ACERAS Y CONTENES LOS COCOS (FUERZA Y PAZ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	275,400.00
01	0057			ACERAS Y CONTENES EL BRISAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
01	0058			ACERAS Y CONTENES NUEVO RENASER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
01	0059			ACERAS Y CONTENES BRISAS DE CAUCEDO (SUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
01	0060			ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
01	0061			ACERAS Y CONTENES EL BRISAL 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	3,753,226.85	0.00	3,753,226.85	0.00	3,753,226.85	1,946,773.15
05	0051			Construccion 2da Etapa Malecon Andres			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,753,226.85	0.00	3,753,226.85	0.00	3,753,226.85	246,773.15
05	0052			Construccion 1era etapa parque Mauricio Baez			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			601,266.00	0.00	0.00	0.00	601,266.00	0.00	601,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,266.00
07	0051			Construccion 1era Etapa Biblioteca Municipal			601,266.00	0.00	0.00	0.00	601,266.00	0.00	601,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,266.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00	791,470.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7023 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0051			Remozamiento Edificio			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	8,530.00	791,470.00
99				Proyectos Consolidados			3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0099			Obras Publicas Municipales	X		3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							12,501,266.00	0.00	0.00	0.00	12,501,266.00	0.00	12,501,266.00	4,200,795.49	2,160,579.22	6,361,374.71	0.00	6,361,374.71	6,139,891.29

Preparado por

Revisado por

Aprobado por