



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

NIVEL DE AVANCE PARA LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2018)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		PRESUPUESTO Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Mas 50%	Sin Inicial	
1. Afirmado de Calles	Luz y Progreso	RD\$340,000.00	20%					Proceso
2. Aceras y Contenes	SINAI	RD\$340,000.00		100%				Terminada
3. Aceras y Contenes	San Antonio	RD\$340,000.00		100%				Terminada
4. Aceras y Contenes	Brisas del Norte						X	Sin Iniciar
5. Afirmado de Calles	Los Cocos	RD\$340,000.00	20%					Sin Iniciar
6. Aceras y Contenes	El Brisal	RD\$340,000.00					X	Sin Iniciar
7. Aceras y Contenes	Nuevo Renacer	RD\$340,000.00					X	Sin Iniciar
8. Aceras y Contenes	Brisas de Caucedo	RD\$340,000.00					X	Sin Iniciar
9. Aceras y Contenes	Progreso	RD\$340,000.00					X	Sin Iniciar
10. Aceras y Contenes	El Brisal 2	RD\$340,000.00					X	Sin Iniciar
TOTAL: 10 Obras	10 Comunidades	RD\$3,060,000.00	40%	Ejecutando de acuerdo al cronograma				

Santos Tejeda Presnal
Enc. PPM

11/09/18
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO